avinoam@pyroseal.co.il · 053-2792329

צ'קליסט: הכנת ממ"ד לבדיקת פיקוד העורף

הנקודות שכדאי לבדוק לפני שמזמינים את הבודק, ותיק המסירה לממ"ד.

פרויקט: _____ תאריך: _____ נבדק ע"י: _____

דלת הממ"ד

- ☐ הדלת מותקנת לפי הוראות היצרן, כולל כל הברגים, הצירים ומנגנון הנעילה
- ☐ אטמי הגומי בדלת שלמים, ללא קרעים, ויושבים נכון במישור הדלת
- ☐ הדלת נטרקת וננעלת בידית הנעילה בלי מאמץ חריג (אם צריך כוח רב, סימן שהדלת לא מכוונת)
- ☐ ידית הנעילה פועלת: הדלת ננעלת ונפתחת מבפנים בלי תקלות

איטום ונקודות חדירה

- ☐ כל המעברים לממ"ד (חשמל, תקשורת, מיזוג, מים) אטומים בפני מים וגז, במעבר או במערכת מאושרים ע"י פיקוד העורף
- ☐ מסביב למסגרת הדלת: איטום מלא ללא חורים נראים
- ☐ גם צנרת חשמל ותקשורת שעוברת לממ"ד ועדיין לא הושחלו בה כבלים נאטמת בפני מים וגז

אוויר ואוורור

- ☐ מערכת סינון האוויר (כשנדרשת) מותקנת, מחוברת לחשמל ומופעלת בהצלחה במצב בדיקה
- ☐ המסננים של מערכת הסינון במקום, לפי הוראות היצרן
- ☐ צינורות האוורור מותקנים לפי ת"י 4422 ובמיקום שבתוכנית, ומחוברים לפי התכנון והוראות היצרן

אביזרים ופונקציונליות

- ☐ אין רהיטים, ארונות או חפצים שמפריעים לסגירת הדלת או חוסמים את הפינוי
- ☐ תאורה רגילה ו-3 בתי תקע לפחות, אחד מהם במרחק של עד מטר מצינור כניסת האוויר, מותקנים ופועלים

תיק מסירה לממ"ד

- ☐ אישורי המסגרות (דלת, חלון, צינורות אוורור) לפי ת"י 4422
- ☐ אישור התקנה של מערכת הסינון לפי ת"י 4570
- ☐ אישור על מעברי הצנרת והכבלים, במעבר או במערכת מאושרים ע"י פיקוד העורף
- ☐ תוצאות בדיקות המעבדה: חוזק הבטון, אטימות (ת"י 4577) וטיח (ת"י 5075)

מתוך המאמר "צ'קליסט הכנת ממ"דים לבדיקת פיקוד העורף" במרכז הידע של פיירוסיל

הדרישות לפרויקט נקבעות בתוכנית הבטיחות ובדרישות הרשויות.